


OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES				DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA DO CONTRATO		Período: 05/02/2025 à 29/02/2025		CONTRATO Nº 36/2025 PMJ					
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA-SE				EXECUÇÃO		Data de Medição: 21/02/2025							
Item	Descrição dos Serviços	Quantidades					Unid.	Valores (R\$)					
		Und.	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Seído a medir	% Medido
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	10,00		8,85	8,85	135	1541,90		1334,20	1334,20	207,70	86,52
01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00		69,22	69,22	10,78	3025,60		2618,05	2618,05	407,55	86,52
								3.777,50		3.777,50	3.777,50		
02 SERVIÇOS PRELIMINARES													
02.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	m3	16,26		16,26	16,26	30,28	622,43		622,43	622,43		100,00
02.002	Demolição de concreto manualmente	m3	9,51		9,51	9,51	331,77	3155,13		3155,13	3155,13		100,00
								3.777,56		3.777,56	3.777,56		100,00
03 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO													
03.001	Aluguel de retro escavadeira ra de pneus 0,23 m3 (Case - 500-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	h	18,00		18,00	18,00	85,45	1538,10		1538,10	1538,10		100,00
03.002	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (capacidade de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (Unidade m3) - af. 07/2020	m3	70,00		70,00	70,00	9,79	685,30		685,30	685,30		
03.003	Caminhão basculante 10 m3, tratorado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive cabine metálica - manutenção - af. 08/2014	h	18,00		18,00	18,00	56,08	1009,62		1009,62	1009,62		100,00
								26.723,02		26.723,02	26.723,02		100,00
04 ESTRUTURA													
04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área cim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	23,60		23,60	23,60	601,33	14191,39		14191,39	14191,39		
04.002	Concreto simples fabricado na obra - fck=21 mpá, lançado e adensado	m3	6,08		6,08	6,08	701,90	4266,94		4266,94	4266,94		100,00
04.003	Arço CA - 50 Ø x 3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	285,00		285,00	285,00	15,82	4508,70		4508,70	4508,70		100,00
04.004	Forma plana para estrutura, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	26,20		26,20	26,20	143,99	3772,54		3772,54	3772,54		100,00
								26.723,02		26.723,02	26.723,02		
05 REVESTIMENTOS													
05.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	46,80		46,80	46,80	18,84	881,71		881,71	881,71		100,00
05.002	Reboco ou emboço externo de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / areia), espessura 2,5 cm	m2	46,80		46,80	46,80	47,18	2208,02		2208,02	2208,02		100,00
								3.089,73		3.089,73	3.089,73		
06 PINTURAS													
06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	46,80		46,80	46,80	9,50	444,60		444,60	444,60		100,00
06.002	Textura acrílica, aplicação manual e em parede, uma demão - af. 04/2023	m2	46,80		46,80	46,80	17,21	805,43		805,43	805,43		100,00
06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	46,80		46,80	46,80	23,09	1080,61		1080,61	1080,61		100,00
06.004	Pintura pl. piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	950,28		950,28	950,28	11,00	10453,06		10453,08	10453,08		100,00
								12.789,72		12.789,72	12.789,72		
07 DRENAGEM													
07.001	Tubo pvc rígido soldável, sene reforçada, pregoito e águas pluviais, d=100mm	m	18,00		18,00	18,00	55,38	996,84		996,84	996,84		100,00
07.002	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	1,50		1,50	1,50	34,03	51,05		51,05	51,05		100,00
								10.841,59		11.316,16	11.316,16	5.525,34	87,19
08 PAVIMENTAÇÃO													
08.001	Piso e t. concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e=7 cm - Não inclui: formas para juntas de concretagem	m2	190,99		190,99	190,99	58,25	11316,16		11316,16	11316,16		100,00
08.002	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento: pedrisco tech - stone ou similar	m2	190,99				190,99	2893	5525,34			5525,34	
								2.898,28		2.898,28	2.898,28		100,00
09 LIMPEZA													
09.001	Limpeza geral	m2	950,28		950,28	950,28	3,05	2898,35		2898,35	2898,35		100,00
TOTAL:								76.878,84		68.838,25	68.838,25	6.140,59	91,81%
PERCENTUAL												8,19%	
ASSINATURA EMPRESA						FISCALIZAÇÃO							

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CRE-17749/SE

Ayslan Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 27.128/0996/SE

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES				DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA DO CONTRATO		Período: 05/02/2025 a 20/02/2025		CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA-SE				EXECUÇÃO		Data da Medição: 21/02/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)						
		Unid.	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir
 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA Nº 27128/0996/SE		ATÉSTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº 036/2025, EM PERFEITA ORDEM.											
CONTRATADA: VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							FISCAL DO CONTRATO						


Ayslan Gomes da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA nº 27128/0996/SE