


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS										CONTRATO Nº: 44/2025									
CONTRATADA: W. SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA										ORDEN DE SERVIÇO 1302/2025									
Rod. Piauí s/n Colônia 13 Lagarto Sergipe. Nícleo Almeida, 45 B. Novo Horizonte - Lagarto SE - CNPJ : 31.120.638/0001-90										Data da medição: 12/06/2025									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA										ROLETIM DE MEDIÇÃO Nº03									
PERÍODO 29/04/2025 A 12/06/2025										VALORES									
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADES				PREÇO UNIT				Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	até o Período	%	MÉDIO
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	PREÇO UNIT	Saldo	Acumulada até o Período									
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
01.001	h	Engenharia civil de obra junior com encargos complementares	10,00	10,00		10,00	0,00	148,25	0,00	148,25	1.482,50	1.482,50	0,00	1.482,50	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
01.002	h	Encarregado geral com encargos complementares	1,00	1,00		1,00	0,00	38,14	0,00	38,14	38,14	38,14	0,00	38,14	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
02 SERVIÇOS PRELIMINARES																			
02.001	m3	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	56,00	56,00		56,00	0,00	151,53	0,00	151,53	8.485,68	8.485,68	0,00	8.485,68	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
02.002	m2	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	128,00	128,00		128,00	0,00	5,43	0,00	5,43	695,04	695,04	0,00	695,04	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
02.003	m3	Demolição de concreto manualmente	22,50	22,50		22,50	0,00	318,17	0,00	318,17	7.158,82	7.158,82	0,00	7.158,82	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03 MICRODRENAJEM																			
03.001	m	Locação de rede de drenagem	10,00	10,00		10,00	0,00	2,04	0,00	2,04	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.002	m	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	9,00	9,00		9,00	0,00	1,38	0,00	1,38	12,42	12,42	0,00	12,42	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.003	m	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cat1 d=1,00 m	20,00	20,00		20,00	0,00	610,68	0,00	610,68	12.213,60	12.213,60	0,00	12.213,60	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.004	un	Poco de vala em alvenaria tij, muros esp. = 0,20m, dim. int. = 2,00 x 2,00 x 2,00m. Igle sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	1,00	1,00		1,00	0,00	7.384,87	0,00	7.384,87	7.384,87	7.384,87	0,00	7.384,87	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.005	m3	Concreto ciclópico com concreto de fck=10MPa e 50% de pedra de mão	54,00	54,00		54,00	0,00	775,37	0,00	775,37	41.869,98	41.869,98	0,00	41.869,98	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.006	m2	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	80,00	80,00		80,00	0,00	147,31	0,00	147,31	11.784,80	11.784,80	0,00	11.784,80	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.007	m3	Alto de calado de calificação, com formec. de areia, adensada com água	132,00	132,00		132,00	0,00	199,82	0,00	199,82	26.376,24	26.376,24	0,00	26.376,24	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
03.008	lkm	Transporte comercial com cantilão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³)	2.277,00	2.277,00		2.277,00	0,00	0,96	0,00	0,96	2.185,92	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	
04 PAVIMENTAÇÃO																			
04.001	m2	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	32,00	32,00		32,00	0,00	74,86	0,00	74,86	2.389,12	2.389,12	0,00	2.389,12	0,00	100,00%	1,96%	100,00%	
											122.097,53	119.709,41	2.389,12	122.097,53	0,00	1,96%	100,00%		
											VALOR POR EXTENSO R\$ 2.389,12 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos)								
											APROVADO PARA PAGAMENTO								
											DATA:								
											ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE IM								
											FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.								
											DATA:								
											REF: 1302/2025 - 00								


Auzir Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 271281/996 / SE


Rafaela de Souza
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154