



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
1071252-50	898834/2020	MAPA	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional,	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC		
PROponente / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO			POÇO REDONDO-SE	ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, SERRA DA GUIA			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Construção de Quadra Esportiva no Assentamento Quilombola, Serra da Guia, Município de Poco Redondo/SE				Construção de Quadra Esportiva - Serra da Guia	343.092,47	343,44	343.435,91

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	ago-24 100,00%				0,00	0,00

Acumulado Anterior: 7,29%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 343.092,47 CP. Financ. 343,44 Outros 0,00 Investimento 343.435,91	25.012,85 25,04 0,00 25.037,89	64.787,94 64,85 0,00 64.852,79	89.800,79 89,89 0,00 89.890,68	26,17%
1	Meta 1.	Construção de Quadra Esportiva no Assentamento Quilombola, Serra da Guia, Município de Poço Redondo/Se	Licitado / Em Execução	758,40	m²	019/2023	2	343.435,91	25.037,89	64.852,79	89.890,68	26,17%

Local: Poço Redondo

Data: 22 de agosto de 2024

Responsável Técnico

Nome: Claudeir Santos
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: SE20240374448

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Aline dos Santos Vasconcelos
Cargo: Prefeita Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: José Valdo De Oliveira
Cargo: Secretário Municipal de Finanças