



Obra
REFORMA DA PRAÇA ROSALVO FELIX DA CRUZ

Bancos
SINAPI - 11/2023 -
Sergipe
SBC - 01/2024 - Sergipe
ORSE - 11/2023 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		28.144.00	5.628.80	5.628.80	5.628.80	5.628.80	5.628.80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		2.456.35	2.456.35				
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	75,00%	25,00%			
		57.041.30	42.780.98	14.260.33			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	15,00%	45,00%	40,00%		
		112.098.53	16.814.78	50.444.34	44.839.41		
5	MOBILIARIO URBANO	100,00%					100,00%
		47.389.61					47.389.61
6	PAISAGISMO	100,00%					100,00%
		1.081.09					1.081.09
7	QUIOSQUE	100,00%			20,00%	70,00%	10,00%
		87.185.79			17.643.20	61.751.21	8.821.60
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		5.748.95					5.748.95
Porcentagem			19,78%	20,55%	19,91%	19,69%	20,07%
Custo			67.680,90	70.333,46	68.111,41	67.380,01	68.670,05
Porcentagem Acumulado			19,78%	40,33%	60,24%	79,93%	100,0%
Custo Acumulado			67.680,90	138.014,36	206.125,78	273.505,78	342.175,84