





LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 6 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	1 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	29 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária	
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	2
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Demolição de muro			
	Escavação			
	Remoção de material de escavações			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Asslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 351074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 0 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 2 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes 28 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Demolição de muro			
	Escavação			
	Remoção de material de escavações			
	Inicio alvenaria de blocos e arranques dos pilares			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Audson Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2742810996 / SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2713551074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	3 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	27 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de blocos			
	Muro de contenção			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:  Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE		Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2713551074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			Sábado, 9 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	4 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	26 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:boa	
Equipam.			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de blocos			
	Muro de contenção			
	Chapisco e reboco de paredes			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Antonio Carlos da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715631074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 8 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	5 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	25 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:  Aysion Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810990 / SE		Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 9713651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 6 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes 24 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Reboco de paredes			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização: Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2142812-96 / SE		Contratada: João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 211351074-SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				terça-feira, 11 de fevereiro de 2026	
RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO ANTONIO CARLOS FONTES SOUZA - CONTRATO Nº 35/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	7 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	23 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.			Betoneira estacionária		
			Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro		1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Topografo	
	Calceteiro			Eletricista	
	Pedreiro		0	Pintor	
	Armador			Carpinteiro	
	Servente		2	Gesseiro	
Serviços Executados	Pintura de paredes				
	Limpeza da obra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização: <i>Ausley Gomes da Silva</i> Engenheiro Civil CREA nº 274287/986 / SE			Contratada: <i>João Lima Andrade Filho</i> Engenheiro Civil CREA nº 271563/1074/SE	