

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 6 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	1 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	29 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	2	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Demolição de muro de contenção				
	Escavação				
	Remoção de material de escavações				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 27128/10996/SE			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 215351074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	2 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	28 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	2	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Demolição de muro de contenção				
	Escavação				
	Remoção de material de demolições				
	Alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2716531074/SE		


LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	3 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	27 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.			Betoneira estacionária		
	Retroescavadeira		Ferramentas manuais		
	Caçamba basculante				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Alvenaria de pedra				
	Demolição de pisos				
	Armação e concreto (pilares e vigas)				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 0712810996/SE			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 011651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 8 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	4 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	26 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde: boa	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária	
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Regularização de terreno			
	Lona plástica			
	Chapisco e reboco			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2713651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 1 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	5 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	25 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Pessoal	Equipam.			
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
Serviços Executados	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
	Não houve atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 27128/10996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2445107/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	6 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	24 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária	
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Concretagem de piso			
	Reboco de paredes			
	Assentamento de pilaretes (balaústre)			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				terça-feira, 11 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	7 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	23 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.			Betoneira estacionária		
			Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	0	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Corte de junta do piso de concreto				
	Compemento de alvenaria e reboco				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização		Contratada:		
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2716651074/SE		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS		quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ			
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE			
DADOS DO DIA E DA OBRA			
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos 8 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes 22 dias
Condições Climáticas:		Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Motorista / Operador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo
	Calceteiro		Eletricista
	Pedreiro	2	Pintor
	Armador		Carpinteiro
	Servente	2	Gesseiro
Serviços Executados	Reboco de paredes Assentamento de pilaretes (balaústre) Corte de junta do piso de concreto		
Anotação da Fiscalização			
Vistos	Fiscalização:  Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715851074/SE

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	9 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	21 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Reboco de paredes				
	Remoção de entulho				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 271551074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	10 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	20 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Limpeza e início de pintura piso				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Aguiar Filho Engenheiro Civil CREA nº 2713651074/SE		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 18 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	11 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	19 dias
Condições Climáticas:			Manhã: / Tarde	
Equipam:			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 18 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	12 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	18 dias
Condições Climáticas:			Manhã: . / Tarde:	
Equipam.			Betoneira estacionária	
			Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 271281074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ				
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	13 dias
Prazo da Obra		30 dias	Restantes	17 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária	
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quan
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro	0	Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Pintura			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização: Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE		Contratada: João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 271561074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				terça-feira, 18 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 36/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	14 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	16 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	0	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Piso de pintura piso e paredes				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização: Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 27128/10996/SE			Contratada: João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	15 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	15 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	0	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Piso de pintura piso e paredes				
	Limpeza da obra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025	
RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CAIO TAVARES - CONTRATO Nº 38/2025 PMJ					
VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	16 dias
Prazo da Obra		30 dias		Restantes	14 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:bom	
Equipam.	Retroescavadeira		Betoneira estacionária		
	Caçamba basculante		Ferramentas manuais		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro	0	Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Piso de pintura piso e paredes				
	Limpeza da obra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996/SE			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715661074/SE	