


		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 30/06/2025
				063/2025	
				Página:	49
				Tempo	Sol
				Manhã	x
				Tarde	x
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	55	Dias Restante	95
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista	
	Armador				
Servente					
Serviços	Montagem e Execução da Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		



 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 270786934-1


 João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2745651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 01/07/2025
				Tempo Manhã	Sol x
				Tarde x	Chuva
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 56		Dias Restante 94	
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista	
	Armador				
	Servente		2		
Serviços	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES				
Observação					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barros da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 02/07/2025	Página:	51	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã	x			
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	57	Dias Restante	93	Tarde	x	
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista		1		
	Armador							
Serviços	Servente		2					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS							
Observação								
Fiscalização:				Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 15651074/SE				

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 03/07/2025	Página:	52	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã	x			
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	58	Dias Restante	92	Tarde	x	
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista				
	Armador							
Serviços	Montagem e Execução da Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado							
Observação								
Fiscalização:			Contratada:					
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE					

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 04/07/2025		
				Tempo	Sol	Página:	53
				Manhã	x	Nublado	Chuva
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	59	Dias Restante	91		
				Tarde	x		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
	Servente		2				
Serviços	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS						
	MONTAGEM E CHAMBAMENTO DE CAIXÕES						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2715651074/SE				

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 05/07/2025	Página:	55
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã		X	
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	61	Dias Restante	89	Tarde	x
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Servente							
Serviços	SEM ATIVIDADES						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos F. de G. Santos (Engenheiro Civil) CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE				

		DIÁRIO DE OBRA					
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 06/07/2025	Página: 55	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã		X	
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido: 61	Dias Restante 89	Tarde	x		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	SEM ATIVIDADES						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pivete Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			JOAO LIMA ANDRADE FILHO CREA: 2715651074SE				

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2415651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 07/07/2025
				Página: 56	
				Tempo Manhã	Sol x
				Tarde	x
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	62	Dias Restante	88
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
	Servente	2			
Serviços	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS				
	MONTAGEM E CHAMBAMENTO DE CAIXÕES				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 08/07/2025	Página: 57
				Tempo	Sol	Nublado
				Manhã	x	
				Tarde	x	
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 63		Dias Restante 87		
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro	
	Carpinteiro				Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista	
	Armador		1			
Serviços	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, BANHEIROS, PIAS, ETC.					
Observação						
Fiscalização:			Contratada:			
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA n° 2715651074/SE			


		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 09/07/2025	Página:	58	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã		X		
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	63	Dias Restante	87	Tarde	X	
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor		2		
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista				
	Armador							
Servente		2						
Serviços	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA							
Observação								
Fiscalização:				Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 15651074/SE				


		DIÁRIO DE OBRA							
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE									
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 10/07/2025	Página:	59		
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva		
				Manhã		X			
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	64	Dias Restante	86	Tarde		X	
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro				
	Carpinteiro				Pintor		2		
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista				
	Armador								
Servente		2							
Serviços	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA								
Observação									
Fiscalização:				Contratada:					
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE					



João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA n° 2715651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA					
		Contrato: 063/2025	Data: 12/07/2025	Página:	61
		Tempo	Sol	Nublado	Chuva
		Manhã	x		
		Tarde	x		
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	66	Dias Restante	84
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
	Servente				
Serviços	SEM ATIVIDADES				
Observação					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva (Engenheiro Civil) CREA: 270786934-1		Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE			

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 13/07/2025	Página:	62
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	67	Dias Restante	83	Tarde	x
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	SEM ATIVIDADES						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE				

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA				Contrato: 063/2025	Data: 14/07/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
					X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	68	Dias Restante	82
				Tarde	x
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista	
	Armador		2		
Serviços	Montagem e Execução da Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715851074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 15/07/2025	Página:	64
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	69	Dias Restante	81	Tarde	X
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Servente		2				
	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barroso da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE				