




		DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	063/2025	
				Data:	23/05/2025	
				Página:	13	
				Tempo	Sol	
				Manhã		
					Nublado	
					Chuva	
				X		
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	19	Dias Restante	131
					Tarde	
						X
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro			
	Carpinteiro		Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista			
	Armador					
	Servente	2				
Serviços	ELEVÇÃO ALVENARIA					
Observação	DIA CHUVOSO					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE			

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 26/05/2025
				Página:	14
				Tempo	Sol
				Nublado	Chuva
				Manhã	X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	20	Dias Restante	130
				Tarde	X
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista		
	Armador				
	Servente	1			
Serviços	SEM CONDIÇÃO DE TRABALHO				
	DIA CHUVOSO				
	Observação				
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 270651074/SE		


		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 27/05/2025
				Página:	15
				Tempo Manhã	Sol Nublado Chuva X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	21	Dias Restante	129
Tarde	X				
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista		
	Armador				
	Servente	2			
Serviços	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO				
Observação					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barboza Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2715664074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA							
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE									
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 28/05/2025	Página:	16		
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva		
				Manhã		X			
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	22	Dias Restante	128	Tarde		X	
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro				
	Carpinteiro				Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		2		Eletricista				
	Armador								
Serviços	Servente		2						
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO								
Observação	DIA CHUVOSO								
Fiscalização:				Contratada:					
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 6551074/SE					

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 29/05/2025
				Tempo Manhã	Sol X
				Página: 17	Nublado Chuva
Prazo da Obra 150	Dias Decorrido: 23	Dias Restante 127	Tarde	X	
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista	
	Armador				
	Servente		2		
Serviços	FINALIZAÇÃO DE ALVENARIA				
	CHAPISCO DE PAREDES				
Observação					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 31/05/2025
				Tempo Manhã	Sol Nublado
				Página: 19	Chuva
Prazo da Obra 150	Dias Decorrido: 25	Dias Restante 125	Tarde		
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Caldeiteiro			Eletricista	
	Armador				
Servente					
Serviços					
Observação					
Fiscalização:  Marcos Ruben de Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 4714961074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDAÇOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 01/06/2025	Página: 20
				Tempo Manhã	Sol	Nublado
				Tarde		Chuva
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido	25	Dias Restante	125	
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro	
	Carpinteiro				Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista	
	Armador					
Serviços	Servente					
	SEM ATIVIDADES					
Observação						
Fiscalização:		 Marcos Pinheiro Barreiros da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1		Contratada:		 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 271566164/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	063/2025
				Data:	03/06/2025
				Página:	20
				Tempo	Sol
				Manhã	
					Nublado
					Chuva
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	26	Dias Restante
				124	
				Tarde	
					X
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador	1			
	Servente	2			
Serviços	EXECUÇÃO DE FORMAS PARA PILARES, CINTAS E AMARRAÇÃO				
	Observação				
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosada Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2715651074/SE		



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:
063/2025

Data: 04/06/2025

Página:

21

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

X

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

27

Dias Restante

123

Tarde

X

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
Armador	1		
Servente	2		


EXECUÇÃO DE FORMAS PARA PILARES, CINTAS E AMARRAÇÃO

Fiscalização:


Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 21565107-5

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 06/06/2025	Página:	23
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã		X	
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	29	Dias Restante	121	Tarde	X
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	Servente						
	FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMAS PARA PILARES, CINTAS E AMARRAÇÃO						
	Observação						
Fiscalização:				Contratada:			
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE			



João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2713551074/SE

		DIÁRIO DE OBRA								
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE										
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data:	Página:	24			
				063/2025	09/06/2025					
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva			
				Manhã		X				
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	30	Dias Restante	120	Tarde			X
Equipam.										
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.			
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro					
	Carpinteiro				Pintor					
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista					
	Armador									
Servente										
Serviços	EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRAGENS ESTRIBOS									
Observação										
Fiscalização:				Contratada:						
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE						



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:
063/2025

Data: 10/06/2025

Página:

25

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

X

Prazo da Obra 150

Dias Decorrido: 31

Dias Restante 119

Tarde

X

Equipam.

Pessoal


Serviços

Observação

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
Armador			
Servente			


EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRAGENS ESTRIBOS

Fiscalização:


Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 1236651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 11/06/2025	Página:	26
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	32	Dias Restante	118	Tarde	X
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	MONTAGEM DE FORMAR PARA PILARES						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA n° 271561074/SE				



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Contrato:

063/2025

Data: 12/06/2025

Página:

27

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

X

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

33

Dias Restante

117

Tarde

X

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
Armador			
Servente			

PRODUÇÃO DE CONCRETO MANUAL EM BETONEIRA

ENCHIMENTO DE PILARES

Fiscalização:


Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2714651074/SE



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:
063/2025

Data: 13/06/2025

Página:

28

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

34

Dias Restante

116

Tarde

x

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
Armador			
Servente			


PRODUÇÃO DE CONCRETO MANUAL EM BETONEIRA
MONTAGEM DE FORMAS, ENCHIMENTO DE VIGAS DE AMARRAÇÃO

Fiscalização:


Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 271465107-1

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	063/2025
				Data:	14/06/2025
				Página:	31
				Tempo	Sol
				Manhã	
				Nublado	
				Chuva	
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	36	Dias Restante	114
				Tarde	
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
Servente					
Serviços	SEM ATIVIDADES				
	Observação				
Fiscalização:		 Marcos Pinheiro Alves da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 213551074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 16/06/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	X
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	35	Dias Restante	115
Tarde		Nublado		Chuva	
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almozanife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
	Servente				
Serviços	EXECUÇÃO DE MADEIRAMENTO RIPAS, RIPÕES E PEÇAS PRINCIPAIS				
	TELHAMENTO				
	Observação				
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barros da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2715651074/SE		



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:
063/2025

Data: 16/06/2025

Página:

29

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

X

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

35

Dias Restante

115

Tarde

X

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Bombeiro

Pintor

Eletricista

EXECUÇÃO DE MADEIRAMENTO RIPAS, RIPÕES E PEÇAS PRINCIPAIS

TELHAMENTO

Fiscalização:



Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 271051074/SE



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:
063/2025

Data: 17/06/2025

Página:

30

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

X

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

36

Dias Restante

114

Tarde

X

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador


Bombeiro

Pintor

Eletricista



EXECUÇÃO DE FORRO PVC

Fiscalização:


Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1


Contratada:


João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2115651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 18/06/2025	Página:	31	
				Tempo Manhã	Sol	Nublado	Chuva	
				Tarde		x		
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	37	Dias Restante	113			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro			
	Carpinteiro				Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista			
	Armador							
Servente								
Serviços	Execução da Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado							
Observação								
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 124651074/SE				


		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 19/06/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 41	Dias Restante 109	Tarde	
Equipam.					
Pessoa	Descrição		Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista
	Armador				
Servente					
Serviços					
Observação					
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2115951074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	063/2025	
				Data:	20/06/2025	
				Página:	32	
				Tempo	Sol	
				Manhã	x	
				Tarde		
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	38	Dias Restante	112
						x
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista		
	Armador					
Servente						
Serviços	Execução da Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado					
	Observação					
Fiscalização:			Contratada:			
 Marcos Pinheiro Barbosa da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE			

		DIÁRIO DE OBRA									
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE											
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	063/2025	Data:	22/06/2025	Página:	39		
				Tempo		Sol		Nublado		Chuva	
				Manhã							
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	44	Dias Restante	106	Tarde				
Equipam.											
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.				
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador						
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro						
	Carpinteiro				Pintor						
	Pedreiro/Calçeteiro				Eletricista						
	Armador										
Serviços	Servente										
Observação											
Fiscalização:				Contratada:							
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2713051074/SE							

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM				Contrato:	063/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Data:	26/06/2025
				Página:	43
				Tempo	Sol
				Nublado	Chuva
				Manhã	
				Tarde	
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	48	Dias Restante
				102	
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
Serviços	Servente				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA: 2715651074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 27/08/2025	Página:	44	
				063/2025				
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra		150	Dias Decorrido:	49	Dias Restante	101	Tarde	
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro			
	Carpinteiro				Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro				Eletricista			
	Armador							
	Servente							
Serviços								
Observação								
Fiscalização:		 Marcos Vinícius Barros da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1		Contratada:		 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE		

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA				Contrato: 063/2025	Data: 30/06/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
				Tarde	Chuva
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	52	Dias Restante	98
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro			Elettricista	
	Armador				
Serviços	Servente				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1			 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA n.º 2715681074/SE		



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contrato:

063/2025

Data: 30/06/2025

Página:

49

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Prazo da Obra

150

Dias Decorrido:

55

Dias Restante

95

Tarde

x

Equipam.	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Pessoa	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista		
	Armador					
Serviços	Servente		1			
	Colocação de Telhado					
Observação						

Fiscalização:

Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
Engenheiro Civil
CREA: 270786934-1

Contratada:

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA: 224551074/SE