

	DIÁRIO DE OBRA																												
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE																													
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		Contrato: 063/2025																											
		Data: 21/05/2025																											
		Página: 11																											
		Tempo Sol Nublado Chuva																											
		Manhã x																											
		Tarde x																											
Prazo da Obra 150	Dias Decorrido: 17	Dias Restante 133																											
Equipam.																													
Pessoal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engenheiro</td> <td></td> <td>Almoxarife/Apontador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de Obras/ Encarregado</td> <td></td> <td>Bombeiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro/Calceteiro</td> <td></td> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Armador</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		Carpinteiro		Pintor		Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		Armador				Servente			
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.																										
Engenheiro		Almoxarife/Apontador																											
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro																											
Carpinteiro		Pintor																											
Pedreiro/Calceteiro		Eletricista																											
Armador																													
Servente																													
Serviços	Sem Condições de Trabalho Chuva Intensa																												
Observação																													
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosada Silva Engenheiro Civil CREA: 270736354-1		Contratada:																											


João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2716861074/SE



x

ՄԱՐԿԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ

Quant.


Chuva Intensa

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2715851074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 20/05/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	16	Dias Restante	134
				Tarde	Chuva
Equipam.	Betoneira				
	Andaimes				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista		
	Armador				
	Servente	1			
Serviços	Continuação da Alvenaria Em Bloco Ceramico Enchimento de Pilares				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		



 Marcos Antônio Barreiros Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 270769904-1


 João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA n° 2715651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 19/05/2025	Página:	9
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	15	Dias Restante	135	Tarde	x
Equipam.	Betoneira						
	Andaimes						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista			
	Armador						
	Servente		1				
Serviços	Início da Alvenaria em Blocos Cerâmicos						
Observação							
Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1				Contratada:			


João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2716651074/SE

	DIÁRIO DE OBRA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE		
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		Contrato: 063/2025
		Data: 15/05/2025
		Página: 8
		Tempo Sol Nublado Chuva
		Manhã x
		Tarde x
Prazo da Obra 150	Dias Decorrido: 11	Dias Restante 139
Equipam.	Betoneira	
	Andaimas	
Pessoal	Descrição	Quant.
	Engenheiro	
	Mestre de Obras/ Encarregado	
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	2
	Armador	
Servente	1	
Serviços	Almojarife/Apontador	
	Bombeiro	
	Pintor	
	Eletricista	
	Início da Fundação, Escavação Manual das Valas para Alicerce	
Observação		
Fiscalização:		Contratada:


 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 270786934-1


 João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2715651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 14/05/2025
				Página: 7	
				Tempo	Sol
				Manhã	x
				Tarde	x
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	10	Dias Restante	140

Equipam.	Betoneira			
	Andaimes			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista	
	Armador			
	Servente	1		
Serviços	Início do Alicerce, Sapatas e Arranques dos Pilares			
Observação				

Fiscalização:  Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270706934-1	Contratada:  João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil CREA nº 2715651074/SE
--	--

		DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato:	Data: 13/05/2025	
				063/2025		
				Página:	6	
				Tempo	Sol	
				Manhã	x	
				Tarde	x	
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 9		Dias Restante 141		
Equipam.	Betoneira					
	Andaimes					
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro	
	Carpinteiro				Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2		Elettricista	
	Armador					
	Servente		1			
Serviços	Início da Fundação, Escavação Manual das valas para alicerce					
Observação						
Fiscalização:			Contratada:			
 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva Engenheiro Civil CREA: 270786934-1						

João Lima Aragão Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2715661074/SE



X

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 271.5651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 09/05/2025
				Página:	4
				Tempo	Sol
				Manhã	x
				Tarde	x
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 5		Dias Restante 145	
Equipam.	Betoneira				
	Andaimes				
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição
	Engenheiro				Almoxeiro/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
Serviços	Demolição e Limpeza				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		


 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 270766934-1

João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA: 27661074/SE

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 08/05/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	x
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	4	Dias Restante	146
Tarde	x	Nublado	Chuva		
Equipam.	Betoneira				
	Andaimas				
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
Serviços	Servente		1		
	Demolição e Limpeza!				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		


 Marcos Pinheiro Barrosoda Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 270786934-1

João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 211561074/SE

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 07/05/2025		
				Tempo	Sol	Página:	2
				Manhã	x	Nublado	Chuva
Prazo da Obra	150	Dias Decorrido:	3	Dias Restante	147		
Equipam.	Betoneira						
	Andaimes						
Pessoal	Descrição		Quant.				
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro		
	Carpinteiro				Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista		
	Armador						
Serviços	Servente		1				
	Demolição e Limpeza!						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Marcos Pinheiro Barreto da Silva Engenheiro Civil CREA: 270786634-1							

João Lima Andrade Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2715651074/SE

		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ - MOLDADOS PARA GARAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				Contrato: 063/2025	Data: 05/05/2025	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã		x	
Prazo da Obra 150		Dias Decorrido: 1		Dias Restante 149			
Tarde							
Equipam.	Betoneira						
	Andaimes						
Pessoal	Descrição		Quant.				
	Engenheiro						
	Mestre de Obras/ Encarregado						
	Carpinteiro						
	Pedreiro/Calceteiro		1				
	Armador						
Serviços	Servente		1				
	Instalação da Placa de Obra!						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				
 Eng. Marcos Antônio da Silva Eng. Civil REA: 270786934-1							

João Lima Andrade Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 2715651074/SE