



DIÁRIO DE OBRA



FWD
ENERGIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 08/08/2025

Página:

1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Prazo da Obra

30

Dias Decorrido:

1

Dias Restante

29

Tarde

Equipam.

Pessoal

Serviços

Observação

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1 Almojarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1 Bombeiro

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

Eletricista

Armador

1

Servente

1

SEXTA

Mobilização / Montagem de alongamento

Fiscalização:

Agostão Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA n.º 271251/996 / SE

Contratada:

Roberto Gomes Barreto
Roberto Gomes Barreto
Responsável Técnico
RBP 270778027-5

Roberto Gómez Barreto
Especialista Técnico
R00778278027-5



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPARATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 12/08/2025

Página:

3

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Prazo da Obra 30

Dias Decorrido: 4

Dias Restante 26

Tarde

Equipam.

carro de apoio

Andaimes

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

Almoxarife/Apontador

Carpinteiro

Bombeiro

Pedreiro/Calceteiro

Pintor

Armador

1

Eletricista

Servente

2

Serviços

Terça

Remoção de tela / alambrado

Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

A. J. S. da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 2712812996 / SE

Contratada:

Roberto Santos Ramalho
Responsável Técnico
RNP220774027-3



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPARATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 13/08/2025

Página:

4

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Prazo da Obra 30

Dias Decorrido: 5

Dias Restante 25

Tarde

Equipam.

carro de apoio

Andaimes

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Bombeiro

Pintor

Eletricista

1

2

Serviços

Quarta

Remoção de tela / alambrado

Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Ajylan Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 07.271.281-9936 / SE

Contratada:

Roberto Gomes da Silva
Responsável Técnico
RBP 270774827-5



DIÁRIO DE OBRA

**FWD**
ENERGIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPEContrato:
105/2025

Data: 14/08/2025

Página:

5

Tempo
Manhã

Sol

Nublado

Chuva

Prazo da Obra 30

Dias Decorrido: 6

Dias Restante 24

Tarde

Equipam.

carro de apoio
Andaimes

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1 Almojarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

Bombeiro

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

Eletricista

Armador

1

Servente

2

Serviços

Quinta

Remoção de tela / alambrado

Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Agslar Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 27.251.936 / SE

Contratada:

Roberto Santos Barros
Responsável Técnico
RNP27274027-5



DIÁRIO DE OBRA

**FWD**
ENERGIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPEContrato:
105/2025

Data: 15/08/2025

Página:

6

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Prazo da Obra 30

Dias Decorrido: 7

Dias Restante 23

Tarde

Equipam.

carro de apoio

Andaimes

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1 Almojarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

Bombeiro

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

Eletricista

Armador

1

Servente

2

Serviços

Sexta

Remoção de estrutura metálica com corrosão

Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Agstlan Gomes da Silva
Engenheiro Civil
27.12013936 / SE

Contratada:

Roberto Sales Barreto
Responsável Técnico
REC-207/16027-5



DIÁRIO DE OBRA

**FWD**
ENERGIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPARATUBA / SERGIPEContrato:
105/2025

Data: 18/08/2025

Página:

7

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Prazo da Obra 30

Dias Decorrido: 10

Dias Restante 20

Tarde

Equipam.

carro de apoio

Andaimes

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1 Almojarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

Bombeiro

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

Eletricista

Armador

1

Servente

2

Serviços

Segunda

Remoção de estrutura metálica com corrosão

Limpeza do local



Observação

Fiscalização:

Ayrlan Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 27532179936 / SE

Contratada:

Roberto Mafra Barros
Responsável Técnico
RNP270774827-3

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 22/08/2025	Página:	11	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	14	Dias Restante	16	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista				
	Armador		1					
Serviços	Servente		2					
	Sexta							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Preparação para pintura							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:  Engenheiro Civil CPF nº 2712810996 / SE				Contratada:  Roberto Mendes Responsável Técnico IMP22074002-5				