











		DIÁRIO DE OBRA							
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE									
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 25/08/2025	Página:	12		
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva		
				Manhã					
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	17	Dias Restante	13	Tarde			
Equipam.									
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador						
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro						
	Carpinteiro		Pintor						
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista						
	Armador	2							
Serviços	Servente		2						
	SEGUNDA								
	Recuperação de estrutura metálica								
	Preparação para pintura								
	Limpeza do local								
Observação									
Fiscalização:				Contratada:					
 Agostão Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 27128199/SE				 Roberto Luiz Brito Assessor Técnico CPF: 07778807-5					


		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE							
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 26/08/2025	Página:	13
				Tempo Manhã	Sol	Nublado	Chuva
				Tarde			
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	18	Dias Restante	12		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador		2				
	Servente		2				
Serviços	Terça						
	Recuperação de estrutura metálica						
	Preparação para pintura						
	Limpeza do local						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			
 Agostinho Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 27125-0/96-1 SE				 Roberto Gomes de Almeida Responsável Técnico RBR RJ 0774827-5			


		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato:	Data: 27/08/2025	Página:	14	
				105/2025				
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra		30	Dias Decorrido:	19	Dias Restante	11		
Tarde								
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista				
	Armador		2					
	Servente		2					
Serviços	QUARTA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Preparação para pintura							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:				Contratada:				
<i>Agostão Gomes da Silva</i> Engenheiro Civil 27/08/2025 SE				<i>Roberto Carlos Loureiro</i> Contratado 27/08/2025				


		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPARATINGA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 28/08/2025	Página:	15	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	22	Dias Restante	8	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro					
	Carpinteiro		Pintor					
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista					
	Armador	2						
	Servente	2						
Serviços	QUINTA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Preparação para pintura							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:			Contratada:					
 Agsian Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA 13.001.000000-0			 Roberto Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA 13.001.000000-0					

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 29/08/2025	Página:	16	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	23	Dias Restante	7	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista				
	Armador		2					
Serviços	SEXTA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Pintura							
	Pintura do piso e demarcações							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:  Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil 12.123.456-7/SE				Contratada:  Roberto Carlos Pereira Roberto Carlos Pereira CPF: 123.456.789-01 RG: 123456789-9				

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 01/09/2025	Página:	17	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	25	Dias Restante	5	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista				
	Armador		2					
	Servente		2					
Serviços	SEGUNDA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Pintura							
	Pintura do piso e demarcações							
	Confecção da calha							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:  Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE				Contratada:  Roberto Gomes Noronha Responsável Técnico RFP/2025/00027-9				

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 02/09/2025
				Tempo Manhã	Sol
				Página:	18
				Nublado	Chuva
Prazo da Obra 30		Dias Decorrido: 26		Dias Restante 4	
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista	
	Amador		2		
	Servente		2		
Serviços	TERÇA				
	Recuperação de estrutura metálica				
	Pintura				
	Pintura do piso e demarcações				
	Confecção da calha				
	Limpeza do local				
Observação					
Fiscalização:  Agsian Gomes da Silva Engenheiro Civil PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE			Contratada:  Roberto Gomes Barreto Responsável Técnico INEP 2.177/4827-5		

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 03/09/2025	Página:	19	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	27	Dias Restante	3	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista				
	Armador		2					
Serviços	QUARTA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Pintura							
	Pintura do piso e demarcações							
	Confecção da calha							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:			Contratada:					
Agsian Gomes da Silva Engenheiro Civil REA nº 2712513306 / SE			 Agsian Gomes da Silva Engenheiro Civil Registro Profissional nº 2712513306 / SE					

		DIÁRIO DE OBRA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE								
MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE				Contrato: 105/2025	Data: 04/09/2025	Página:	20	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
				Manhã				
Prazo da Obra	30	Dias Decorrido:	28	Dias Restante	2	Tarde		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista				
	Armador		2					
	Servente		2					
Serviços	QUINTA							
	Recuperação de estrutura metálica							
	Pintura do piso e demarcações							
	Adequação de estrutura para instalação da calha							
	Limpeza do local							
Observação								
Fiscalização:				Contratada:				
Agostão Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 271251/996 / SE				 Roberto Mendes Responsável Técnico RPP20774027-3				



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 05/09/2025

Página:

21

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra

30

Dias Decorrido:

29

Dias Restante

1

Equipam.

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
Amador	2		
Servente	2		

Serviços

SEXTA
Recuperação de estrutura metálica
Pintura do piso e demarcações
Adequação de estrutura para instalação da calha
Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Agostão Gomes da Silva

Engenheiro Civil

CPF nº 17.281.199-1/SE

Contratada:

Roberto Mendes Soares
Roberto Mendes Soares
Responsável Técnico
CPF nº 17.281.199-1



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM
BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 08/09/2025

Página:

22

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra

30

Dias Decorrido:

30

Dias Restante

0

Equipam.

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
Armador	2		
Servente	2		

Serviços

SEGUNDA
Finalização da obra
Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Aglaia Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 271281/996 / SE

Contratada:

Roberto Carlos Pereira
Responsável Técnico
RRT 27071/0027-3