



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

RELATÓRIO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

EXERCÍCIO 2022

DATA INÍCIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FÍSICA	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FINANCEIRA
16/05/2022	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Pluvial Profunda no Distrito Pontal, no Município de Indiaroba/SE.	14/03/2023	47,31%	32,98%
07/02/2022	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para execução de Pavimentação Granítica a Asfáltica do Povoado Sitio Novo, Zona Rural, Município de Indiaroba/SE.	01/02/2023	100%	90%
26/09/2022	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção de Elevação de Caixa D'Água nos Povoados Botequim/Nova Descoberta, Colônia Retiro, Cajueirinho, Sapateiro/Convento, no Município de Indiaroba/SE.	26/07/2023	25%	0,00%
26/09/2022	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Preparação de Base e Sub-Base e Pavimentação Asfáltica da Preguiça de Cima no Município de Indiaroba/SE.	26/07/2023	40%	20%

Indiaroba (Se), 30 de Dezembro de 2022.

Remulo Silva do Nascimento
RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL