



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

RELATÓRIO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

CONTRATO E DATA INÍCIO	PROJETO	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	POSIÇÃO DA META ALCANÇADA	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FINANCEIRA	VALOR PAGO	VALOR EXECUTADO A PAGAR	VALOR DO CONTRATO	POSIÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.
Contrato n 38/2024 03/04/2024	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para PROPOSTA MIDR 940440/2022 - Operação 1086486-80 DESTINADA A Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Indiaroba/SE.	Prefeitura Municipal de Indairoba/Se Caixa Econômica Federal Pontual – Construtora, incorporadora e urbanizadora LTDA (CNPJ 32.158.519/0001- 99)	03/05/2026	42,70%	42,70%	R\$ 2.297.382,71	R\$ 397.554,37	R\$ 7.104.684,68	42,70%
Contrato n 039/2024 12/07/2024	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção de Estruturas de Caixas de Água de 20.000 L (vinte mil litros) em diversos povoados no município de Indiaroba SE	Prefeitura Municipal de Indairoba/Se HG CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 26.487.649/0001-72	12/07/2025	7,03%	7,03%	R\$ 39.336,82	R\$ 00,00	R\$ 514.190,62	7,03%

Indiaroba (Se), 16 de maio de 2025.

Rêmulos Silva do Nascimento
Esp.Engenheiro Civil
CREA/SE 2716075921