


OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.										CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE																						
CNPJ: 13.093.766/0001-80										ORDEN DE SERVIÇO						30/04/2025						
										ART OBRA / SERVIÇO						SE20250433584						
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.866/0001-54										Período: 07/06/2025 a 11/07/2025 ✓		DATA DA MEDIÇÃO: 11/07/2025										
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede										R\$	457.170,88	R\$	199.871,18	R\$	48.182,12	R\$	209.853,36	R\$	250.223,36	49%		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$	12.997,86	R\$	6.994,86	R\$	1.667,19	R\$	6.994,12	R\$	2.333,48	77%		
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	26,66		4,24	30,90		9,10	R\$	140,79	R\$	5.631,60	R\$	3.753,46	R\$	596,95	R\$	4.350,41	R\$	1.281,19	77%
01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	200,00	133,32		21,20	154,52		45,48	R\$	36,33	R\$	7.266,00	R\$	4.843,52	R\$	770,20	R\$	5.613,71	R\$	1.852,29	77%
02	SUPRÊS DE PRELIMINARES									R\$	8.713,88	R\$	3.888,38	R\$	603,28	R\$	4.888,88	R\$	5.128,88	47%		
02.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	6,00			6,00		-	R\$	291,88	R\$	1.750,08	R\$	1.750,08	R\$	-	R\$	1.750,08	R\$	-	100%
02.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.148,63	-			-		1.148,63	R\$	1,22	R\$	1.401,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.401,33	0%
02.003	Locação de rede de drenagem	m	303,43	170,00		35,00	205,00		98,43	R\$	1,53	R\$	464,25	R\$	280,10	R\$	53,55	R\$	313,65	R\$	150,60	68%
02.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	700,11	220,00		70,00	290,00		410,11	R\$	8,71	R\$	6.097,96	R\$	1.916,20	R\$	609,70	R\$	2.525,90	R\$	3.572,06	41%
03	DEMAIO									R\$	295.448,84	R\$	184.147,82	R\$	38.191,72	R\$	162.298,84	R\$	162.147,82	49%		
03.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.730,37	1.530,47		308,57	1.839,04		891,33	R\$	14,37	R\$	39.235,42	R\$	21.992,85	R\$	4.434,15	R\$	26.427,00	R\$	12.808,42	67%
03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	303,43	170,00		35,00	205,00		98,43	R\$	521,78	R\$	158.323,71	R\$	88.702,80	R\$	18.282,30	R\$	106.964,90	R\$	51.358,81	68%
03.003	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,75 m	un	8,00	3,00		1,00	4,00		4,00	R\$	7.651,45	R\$	61.211,60	R\$	22.954,35	R\$	7.651,45	R\$	30.605,80	R\$	30.605,80	50%
03.004	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	4,00	2,00		2,00	4,00		-	R\$	2.110,91	R\$	8.443,64	R\$	4.221,82	R\$	4.221,82	R\$	8.443,64	R\$	-	100%
03.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	16,00	12,00		4,00	16,00		-	R\$	151,05	R\$	2.416,80	R\$	1.812,80	R\$	604,20	R\$	2.416,80	R\$	-	100%
03.006	Reaterro manual de valas com espalhamento e/ compactação	m3	1.820,58	1.020,00		210,00	1.230,00		590,58	R\$	14,18	R\$	25.815,82	R\$	14.463,80	R\$	2.977,80	R\$	17.441,40	R\$	8.374,42	68%
04	PAVIMENTAÇÃO									R\$	126.177,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	126.177,01	0%
04.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.148,63	-			-		1.148,63	R\$	109,85	R\$	126.177,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	126.177,01	0%
04.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	332,00	-			-		332,00	R\$	38,98	R\$	12.941,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.941,36	0%

RAFAELA SOUZA Assinado de forma digital
 por RAFAELA SOUZA
 SANTOS:036670
 SANTOS:03667087594
 87594 Dados: 2025.07.11 01:43:51
 -03707

Rafaela Souza Santos
 Engenheira Civil
 Crea RN: 2707635154

Rafaela Souza Santos
 Engenheira Civil
 CREA 2707635154

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.		BOLÉTIM DE MEDIÇÃO - Nº 03	CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE			ORDEN DE SERVIÇO 30/04/2025		
CNPJ: 13.083.786/0001-80			ART OBRA / SERVIÇO SE20250433584		
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.589.888/0001-54			Período: 07/06/2025 a 11/07/2025 DATA DA MEDIÇÃO: 11/07/2025		
RS ENGENHARIA LTDA - EPP		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:	
RAFAELA SOUZA Assinado de forma digital por RAFAELA SOUZA SANTOS036670875 SANTOS036670875M Data: 2025.07.11 07:46:10 -03'00' 94 RAFAELA SOUZA SANTOS Engenheiro Civil - CREA/SE nº 270763515-4		 Engenheiro Civil			

Rafaela Souza Santos
 Engenheira Civil
 Crea RN. 2707635154