


OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade desta Município.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ADITIVO		CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE		Período: 02/09/2025 a 08/09/2025		ORDEN DE SERVIÇO		30/04/2025	
CNPJ: 13.083.786/0001-80		ART OBRA / SERVIÇO		DATA DA MEDIÇÃO: 08/09/2025		SE20250433584	
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 48.569.666/0001-54		Pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede					
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	36,64			
01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	200,00	184,72			
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	6,00			
02.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.475,37	1.148,63	326,74		
02.003	Locação de rede de drenagem	m	303,43	240,00			
02.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	700,11	325,00			
02.005	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	120,00		120,00		
03	DRENAÇÃO						
03.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.730,37	2.153,02			
03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cat d=1,00 m	m	303,43	240,00			
03.003	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive Tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,75 m	un	8,00	4,00			
03.004	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	12,00	4,00			
03.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cat d=0,40 m	m	48,00	16,00			
03.006	Relevo manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1.820,58	1.440,00			
03.007	Alterno mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da capomba da retro: 0,26 m³/polência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para alitero. af_08/2023	m3	310,00		310,00		
04	PAVIMENTAÇÃO						
04.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.475,37	1.135,78	326,74		
04.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	391,02	319,50	59,02		
04.003	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	700,00		120,00		


 Agostinho Borges da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 13.083.786-1 / SE

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ADITIVO		CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE				ORDEN DE SERVIÇO 30/04/2025			
CNPJ: 13.093.796/0001-80				ART OBRA / SERVIÇO SE20250433584			
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 48.569.666/0001-54		Período: 02/09/2025 a 08/09/2025		DATA DA MEDIÇÃO: 08/09/2025			
RS ENGENHARIA LTDA - EPP		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM		APROVADO PARA PAGAMENTO			
 RAYELLA SOUZA SANTOS Engenheiro Civil - CREA/SE nº 27076351E-4		FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.		DATA:			
		DATA:					

A. J. G. Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CRA nº 271251996/SE