


OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01		CONTRATO N.º 47/2025	RS ENGENHARIA LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE				
CNPJ: 13.083.786/0001-80		ORDEN DE SERVIÇO	30/04/2025	
		ART OBRA / SERVIÇO	SE20250433584	
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	Período: 30/04/2025 a 29/05/2025		DATA DA MEDIÇÃO: 29/05/2025	

Pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede										R\$	497.179,36	R\$	-	R\$	99.291,26	R\$	99.291,26	R\$	110.888,32	11%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$	12.007,80	R\$	-	R\$	4.396,49	R\$	4.396,49	R\$	8.299,11	55%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00		13,33	13,33	26,67	R\$	140,79	R\$	5.631,60	R\$	-	R\$	1.876,73	R\$	1.876,73	R\$	3.754,87	33%
01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	200,00		66,66	66,66	133,34	R\$	36,33	R\$	7.266,00	R\$	-	R\$	2.421,76	R\$	2.421,76	R\$	4.844,24	33%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	6.719,62	R\$	-	R\$	1.241,86	R\$	1.241,86	R\$	1.241,74	18%
02.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00		6,00	6,00	-	R\$	291,68	R\$	1.750,08	R\$	-	R\$	1.750,08	R\$	1.750,08	R\$	-	100%
02.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.148,63		-	1.148,63	R\$	1,22	R\$	1.401,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.401,33	0%	
02.003	Locação de rede de drenagem	m	303,43		60,00	60,00	243,43	R\$	1,53	R\$	464,25	R\$	-	R\$	91,80	R\$	91,80	R\$	372,45	20%
02.004	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	700,11		-	700,11	R\$	8,71	R\$	6.097,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.097,96	0%	
03	IMPLANTAÇÃO									R\$	255.444,95	R\$	-	R\$	44.199,91	R\$	44.199,91	R\$	221.209,13	97%
03.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	2.730,37		540,66	540,66	2.189,71	R\$	14,37	R\$	39.235,42	R\$	-	R\$	7.769,28	R\$	7.769,28	R\$	31.466,14	20%
03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	303,43		60,00	60,00	243,43	R\$	521,78	R\$	158.323,71	R\$	-	R\$	31.306,80	R\$	31.306,80	R\$	127.016,91	20%
03.003	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,75 m	un	6,00		-	8,00	R\$	7.851,45	R\$	81.211,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81.211,60	0%	
03.004	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	4,00		-	4,00	R\$	2.110,91	R\$	8.443,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.443,64	0%	
03.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	16,00		-	16,00	R\$	151,05	R\$	2.416,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.416,80	0%	
03.006	Relevo manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1.820,58		360,00	360,00	1.460,58	R\$	14,18	R\$	25.815,82	R\$	-	R\$	5.104,80	R\$	5.104,80	R\$	20.711,02	20%


Rafaela Souza Santos
 Engenheira Civil
 Crea RN: 2707635154

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE													
CNPJ: 13.093.789/0001-80			ORDEN DE SERVIÇO 30/04/2025										
			ART OBRA / SERVIÇO SE20250433584										
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54		Período: 30/04/2025 a 29/05/2025		DATA DA MEDIÇÃO: 29/05/2025									
04	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 126.177,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.177,01	0%		
04.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.146,63		-	1.146,63	R\$ 109,85	R\$ 126.177,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.177,01	0%
04.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	332,00		-	332,00	R\$ 38,98	R\$ 12.941,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.941,36	0%
RS ENGENHARIA LTDA - EPP			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM			APROVADO PARA PAGAMENTO							
 RAFAELA SOUZA SANTOS Engenheira Civil - CREA/SE nº 270763515-4			FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.			DATA:							
			DATA:										

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154